

新たな恵央団地の建設状況について

1. 工事概要



《完成予想図》

建設戸数

中層棟（4階建）：60戸

低層棟（平屋）：20戸

合 計：80戸

工期

令和6年7月～令和7年末

スケジュール

基礎工事：令和6年7月

～令和7年10月

躯体工事：令和6年10月

～令和7年7月

内装工事：令和7年8月

～令和7年8月

2. 現在の建設状況



【令和7年度の動き】

- 5月 地中埋設物撤去
- 6月 仮囲・現場事務所設置
- 7月 杭工事
- 8月～ 基礎工事



この方向から撮影しています。
現在は、地中埋設物を撤去し、整地
しています。
(恵央団地6号棟の屋上から撮影)

※詳細の工事スケジュールは、裏面をご覧ください。

工事スケジュール

