

史跡カリンバ遺跡整備工事 工事スケジュール(案)

年度	R8年度												備考
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
起工・契約		●	●										
工期			●	●	●	●	●	●	●	●			
準備工			●	●									
敷地造成工				●	●								旧ため池埋め戻し
構造物撤去工					●	●							旧サイロ解体
園路・多目的広場整備工						●	●	●					路盤まで(排水も含む)
サービス施設整備工							●	●					基礎のみ(サイン、ベンチ)
管理施設整備工								●	●				転落防止柵

年度	R9年度												備考
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
起工・契約		●	●										
工期			●	●	●	●	●	●					
準備工			●	●									
サービス施設整備工				●	●	●	●						階段、サイン、ベンチ (制作期間も含む)
園路・多目的広場整備工							●	●					舗設