

基線通及び関連事業の進捗状況について

1. 基線通整備事業(北海道事業)

(1)事業経過

平成24年9月28日	道道昇格(道道恵庭栗山線)
平成27年6月12日	都市計画道路の変更(一部幅員の変更)
平成27年8月3日	都市計画道路事業の認可
平成28年度～31年度	用地取得
令和2年9月	工事着手
令和7年3月7日	供用開始(階段除く)
令和8年1月	工事完了

(2)令和7年度事業内容

仮設歩道橋撤去工、階段設置工、凍結防止剤散布装置設置工、植栽工等

(3)今後の予定

令和8年度	橋梁点検
令和9年3月	市へ引き渡し(市道へ降格)

2. 関連事業(市事業)

(1)戸磯軽工業団地3号線整備

① 事業経過

平成28年度～平成30年度	用地取得
平成29年1月19日	市道認定
平成30年12月17日	市道の変更(終点・幅員の変更)
令和4年度	工事着手
令和6年10月28日	供用開始
令和7年12月	工事完了

② 令和7年度事業内容

舗装工(仮設階段撤去部)、用地杭設置

(2)いこい公園移転整備

① 事業経過

平成28年度	用地取得
平成29年1月19日	公園の区域決定
令和4年度	実施設計

② 令和7年度事業内容

地域との意見交換会の実施、修正設計

③ 今後の予定

令和8年3月	都市計画の変更
令和8年度	公園整備工事、旧公園解体工事

