

島松駅周辺再整備事業について

1. 東口駅前広場等

島松駅東口駅前広場外 1 整備工事

工 期：令和6年6月18日から令和7年2月20日

内 容：島松駅前東口及び島松駅沿線のバリアフリー化工事

受注者：日重建設(株)

2. 西口及び自由通路整備

(仮称)島松西通、西口広場、西島松通(交差点改良)については、都市計画街路事業として一体的に整備するため、北海道などと都市計画決定協議を行い、以下のとおり年度内に都市計画決定を進め、令和7年度に事業認可を行い事業スケジュールを決定したいと考えています。

また、自由通路のバリアフリー化につきましては架け替え整備することで計画していましたが、現橋建設から約30年と比較的新しい構造物のため、補助採択が見込めないことから架け替え工事が難しいことに加え、JR北海道との協議において北海道新幹線関連工事終了後でなければ事業に着手できない見込みであるなどの理由から、現橋の架け替え工事から昇降棟のみを整備し、橋梁部は劣化した屋根の張り替えなどの改修を行う様、事業計画を見直すことで早期の事業着手を目指します。なお、事業スケジュールについては西口広場等の整備事業と合わせ令和7年度中に決定する予定です。

【今後のスケジュール】

令和6年度	10月中旬	地元説明会
	11月中旬	恵庭市都市計画審議会(予備審査)
	1月中旬	案の縦覧(2週間)
	2月下旬	都市計画審議会(本審査)
	2月下旬	知事協議
	3月下旬	都市計画決定告示
令和7年度	年度内	事業認可申請(西口広場)、事業計画申請(自由通路)

※事業スケジュールについては事業認可、事業計画の中で決定します

