

柏陽・恵中央団地建替事業

資料 2

NEWS

本ニュースを通じて、柏陽団地入居者をはじめ、若草地区にお住まいの皆さまに、柏陽団地の建替えに関する情報等を、定期的に発信していきます。

ご不明点等ございましたら、右記連絡先へ連絡いただきますよう、お願いします。

令和6年9月26日：第10号
発行元：恵庭市建設部

《問い合わせ先》

恵庭市 建設部 市営住宅課
所在：市役所第2庁舎3階
電話：0123-33-3131

新しい住まいへの第一歩 ～基礎工事はじまる～



建替住宅については、6月から仮囲い等の仮設工事を行い、7月から10月末にかけて基礎工事を完成させる予定です。

現在は、基礎工事の完成に向けて、杭工事が終わり、基礎の鉄筋とコンクリート工事を行っております。11月からは大工工事が始まり、12月末には1階から4階までの軸組が概ね完成する予定で進めております。

来年12月の竣工に向け、着実に進めていくとともに、工事の状況については、引き続き、お伝えしていきます！



概ね同じ角度から映しています



完成予想図

新たな恵央団地へ 来年2月に向けた準備を

7月及び8月に開催しました、入居者説明会に参加いただき、ありがとうございました。新たな恵央団地については、現在の設計概要等についての説明をしましたが、来夏には、具体的な設備を含めた説明会を実施する予定です。現時点で、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ願います。

また、移転スケジュールについても、右記の通り、説明させていただきました。ポイントとしては、来年2月に「新たな恵央団地における募集」を行うところです。

お見逃しなく、申し込んで下さいね！

8月

- ・入居者説明会の開催
- ・移転スケジュールの確認
- ・新たな恵央団地の概要確認

9月

- ・新たな恵央団地以外の他の市営住宅への移転募集・決定
- ・入居決定者との調整

2月

- ・新たな恵央団地への移転募集

3月

- ・新たな恵央団地への入居決定

4 団地の建替住宅として



説明会においても紹介しましたが、新たな恵央団地には柏陽団地の入居者だけでなく、若草団地、寿第二団地及び寿第三団地の入居者についても入居する予定です。

工事現場より



5月から行っている柏陽団地の解体工事につきまして、9月末の完了を目指し、整地作業を進めています。引き続き、ご協力のほど、よろしくお願いします！

次回は、12月頃に発行予定です。