

柏陽・恵央団地建替事業

NEWS

本ニュースを通じて、柏陽団地入居者をはじめ、若草地区にお住まいの皆さまに、柏陽団地の建替えに関する情報等を、定期的に発信していきます。

ご不明点等ございましたら、右記連絡先へ連絡いただきますよう、お願いします。

令和7年6月24日:第13号

発行元:恵庭市建設部

《問い合わせ先》

恵庭市 建設部 市営住宅課

所在:市役所第2庁舎3階

電話:0123-33-3131

恵央団地7号棟（玄関側より）



今号も、引き続き、新たな恵央団地における建設状況について、お知らせします。

中層棟については、4月から6月にかけて、外部の屋上防水や外壁サイディング張り等の工事を行い、内部は床・壁・天井ボード張り等の内装工事を行っています。

また、7月以降は内部の内装仕上げや家具等の取り付けを行うユニット工事を行う予定です。

12月の竣工に向けて

恵央団地C・D・E棟
（左：南側、右：玄関側）



低層棟については、4月から6月にかけて、CDE棟の内装仕上げとユニット工事まで完了しています。AB棟は、基礎工事を行い、軸組から屋根や壁等の下地張りを行う大工工事をしました。

恵央団地A・B棟



7月以降は、外部の外壁サイディング張り等の工事を行い、内部は中層棟同様、内装仕上げやユニット工事を行う予定です。

前号に引き続き

新たな恵央団地のお部屋を紹介します

C
D
E
棟

2LDK
洋室2



2LDK
洋室



1LDK・2LDK
キッチン



前号に引き続き、恵央団地の住宅内部の工事状況について、お知らせします。

今回は、恵央団地A～E棟に加え、仕上げ前ですが、恵央団地7号棟の住宅内についても掲載しています。

少しでも、移転するお部屋のイメージがつけば、幸いです。

7
号
棟

2LDK
洋室



1LDK
洋室



解体工事に向け訪問します

令和8年度に解体工事を行う予定である137号から336号について、家屋内の設備を確認させて頂くため、事業者が訪問します。

具体的な日程については、今後、改めて事業者より、入居者の皆さんへお知らせしますので、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

ゴミ出しは
着実に

柏陽団地を巡回している際に、多くの粗大ごみが出されているのを見ます。

しかしながら、なかなか回収されずに残置されているごみを散見します…。粗大ごみを含め、資源物や燃やせるごみ等分別することを心がけましょう。

引越しまで残り半年

新たな恵央団地が竣工する12月まで残り半年となりました。来年の1月又は2月には、柏陽団地を離れ、恵央団地へ引越することとなります。徐々に引越し準備を始めている方もいると思いますが、長く住めるの整理は大変だと思えます。季節は春から夏へと変わりつつある今日この頃。よい季節のうちに整理できることはしていきましょう。家財処分や引越作業において、ご不明点があれば、問い合わせいただけます。今後の移転スケジュールについては、夏頃に開催する説明会にて、ご説明致します。ご参加のほど、よろしくお願い致します。

次回は、9月頃発行予定です。