令和8年度　恵庭市焼却施設　維持管理状況

施設名称	恵庭市焼却施設
設置場所	恵庭市中島松461－1

1．ごみ処理状況

種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ（ｔ）	１号炉	282.06	450.92	626.07	594.46	12.89	722.17	501.20						3,189.77
	２号炉	764.02	794.58	39.70	837.28	823.54	809.75	415.54						4,484.41

総合計　7,674.18

2．ガス温度及び排ガス中の物質濃度（連続測定平均値）

測定項目	管理値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	850℃以上	１号炉	1,034	1,029	1,036	995	951	1,023	1,013					
		２号炉	1,013	1,002	987	1,019	1,021	997	999					
集じん器入口温度	200℃以下	１号炉	170	170	170	170	170	170	170					
		２号炉	170	170	170	170	169	170	170					
排ガス中の一酸化炭素濃度	30ppm以下	１号炉	6.1	7.4	7.6	7.5	7.9	6.0	5.8					
		２号炉	5.3	5.6	7.0	6.2	5.9	5.4	5.7					

3．各設備にたい積したばいじんの除去状況

場所	測定炉	除去年月日
冷却設備	1,2号炉	稼働日毎日
排ガス処理設備	1,2号炉	稼働日毎日

4．煙突から排出される排ガスの濃度測定（分析機関による分析結果）

試料採取日	結果報告日	項目	ばいじん	塩化水素	硫黄酸化物	窒素酸化物	水銀	ダイオキシン類
		停止基準値	50㎎/㎥N以下	150ppm以下	100ppm以下	200ppm以下	50μｇ/㎥N以下	0.5ng-TEQ/㎥N以下
7月8日	8月19日	１号炉	1	36	18	56	0.19	0.00083
7月9日	8月19日	２号炉	1	40	32	64	0.098	0.0014
		１号炉						
		２号炉						