恵庭市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定）年度	完了（予定）年度	全体概算事業費（百万円）
日の出橋	市役所通線	2002	98.50	2021	Ⅲ	2026	塗装塗替、橋面防水、伸縮装置取替	2022	2026	417
南20ルルマップ川橋	南20号島松線	1960	7.62	2025	Ⅰ	2030				
南18ルルマップ川橋	南18号線	1961	9.40	2024	Ⅱ	2029				
新戸磯跨線橋	基線	2024	61.90	2024	Ⅰ	2029				
南9島松川橋	南9号線	2016	79.30	2021	Ⅰ	2026				
東2南18排水橋	東2線	1967	5.50	2024	Ⅰ	2029				
新南12号漁川橋	漁川沿線	2019	91.80	2022	Ⅰ	2027				
南15基線排水橋	南15号線	1968	4.10	2024	Ⅲ	2029	基礎杭補修又は函渠化	2026	2028	31
下島松跨線橋	南18号線	1969	17.34	2023	Ⅱ	2028				
西島松跨道橋	西島松中央線	1970	32.92	2024	Ⅱ	2029				
南13西1排水橋	南13号恵庭線	1970	6.34	2025	Ⅰ	2030				
島松川跨道橋	西10線	1971	44.40	2024	Ⅱ	2029				
柏木沢跨道橋	孝子堂線	1971	32.20	2024	Ⅰ	2029				
柏木中跨道橋	高速道路側道4号線	1971	47.50	2024	Ⅱ	2029				
南15漁川橋	南15号線	1973	148.10	2025	Ⅲ	2030	支承取替	2026	2027	35
恵庭跨線橋	川沿線	1972	225.00	2025	Ⅱ	2030				
有福橋	柏木戸磯通	1974	55.00	2025	Ⅰ	2030				
南12西5排水橋	南12号島松線	1974	6.30	2025	Ⅰ	2030				
有明橋	柏木戸磯通	1976	12.94	2025	Ⅰ	2030				
南15新ルルマップ川橋	南15号線	1977	29.20	2025	Ⅱ	2030				
南15西1排水橋	南15号線	1978	5.34	2024	Ⅱ	2029				
南15漁川沿排水橋	南15号線	1978	5.34	2025	Ⅰ	2030				
南12西4排水橋	南12号島松線	1979	9.44	2025	Ⅰ	2030				
南18西3排水橋	南18号線	1980	7.38	2025	Ⅰ	2030				
南15東2排水橋	南15号線	1995	10.54	2024	Ⅰ	2029				
南9西5排水橋	南9号線	1981	10.44	2025	Ⅰ	2030				
恵み野駅自由通路自歩道橋	恵み野駅自歩道	1990	32.40	2023	Ⅱ	2028				
南9西4排水橋	南9号線	1982	10.44	2025	Ⅰ	2030				
西4南9排水橋	西4線	1982	9.44	2025	Ⅰ	2030				
南18柏木川橋	南18号線	1983	29.90	2026	Ⅱ	2031				
南18漁川橋	南18号線	1983	124.75	2026	Ⅱ	2031				
西10線跨道橋	西10線	1985	33.50	2024	Ⅰ	2029				
柏橋	恵南柏木通	1984	26.40	2021	Ⅲ	2026	橋面防水、床版補修、伸縮装置取替、支承塗替塗装、下部工断面修復	2020	2023	74
ふ化場橋	水産ふ化場線	1985	14.50	2024	Ⅰ	2029				
南13漁川沿排水橋	南13号恵庭線	1986	6.74	2024	Ⅰ	2029				
西6柏木川橋	西6線	1986	55.40	2021	Ⅰ	2026				
西茂漁橋	恵南柏木通	1986	29.00	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替、塗装塗替、下部工ひび割れ補修	2022	2028	479
柏木中通跨線橋	柏木中通	1987	213.60	2022	Ⅱ	2027				
南9西8排水橋	南9号線	1987	8.42	2024	Ⅰ	2029				
茂漁通橋	茂漁通	1987	23.00	2021	Ⅰ	2026				
北柏橋	柏木戸磯通	1988	26.00	2024	Ⅰ	2029				
南9西7排水橋	南9号線	1989	14.46	2024	Ⅰ	2029				
留々真布沢橋	西島松中央線	1989	24.30	2021	Ⅱ	2026				
南13基線排水橋	南13号恵庭線	1990	6.52	2024	Ⅰ	2029				
基線通橋	基線	1990	22.50	2024	Ⅰ	2029				

恵庭市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手（予定)年度	完了（予定)年度	全体概算事業費（百万円）
南19号柏木川橋	南19号島松線	1991	31.60	2021	Ⅱ	2026				
島松駅通橋	島松駅通	1991	30.14	2021	Ⅱ	2026				
黄金橋	黄金中島通	1992	123.70	2021	Ⅲ	2026	橋面防水、主桁塗装塗替、伸縮装置補修	2021	2021	39
南20柏木川橋	南20号島松線	1991	32.00	2021	Ⅰ	2026				
柏台橋	島松南18号線	1992	32.10	2021	Ⅰ	2026				
恵北橋	恵望園通線	1994	17.90	2021	Ⅰ	2026				
中茂漁橋	柏木西1号線	1994	17.80	2021	Ⅰ	2026				
幸橋	茂漁52号線	1994	17.80	2021	Ⅰ	2026				
あかね橋	恵南柏木通	1994	113.00	2025	Ⅰ	2030				
東2南20排水橋	東2線	1994	11.60	2024	Ⅰ	2029				
南15東1排水橋	南15号線	1995	10.55	2024	Ⅰ	2029				
エルム跨線橋	東1線大通	1995	237.16	2022	Ⅱ	2027				
新茂漁橋	恵庭線	1995	18.25	2021	Ⅰ	2026				
南26ユカンボシ川橋	南26号線	1995	23.20	2024	Ⅰ	2029				
南13東1排水橋	南13号恵庭線	1995	9.45	2024	Ⅰ	2029				
島松歩道橋	島松西2号自歩道	1995	239.80	2023	Ⅱ	2028				
大町橋	大町柏木線	1996	17.50	2021	Ⅱ	2026				
東2ユカンボシ川橋	東2線	1997	46.40	2024	Ⅰ	2029				
中島橋	中島線	1997	73.30	2025	Ⅰ	2030				
南11西6排水橋	南11号線	1997	7.84	2024	Ⅰ	2029				
南23柏木川橋	補給処前線	2001	24.20	2021	Ⅰ	2026				
和光橋	柏木戸磯通	2002	19.66	2023	Ⅱ	2028				
南25柏木川橋	南25号柏木線	2003	25.00	2021	Ⅱ	2026				
恵南柏木ユカンボシ川橋	恵庭南柏木通	2004	19.80	2024	Ⅰ	2029				
恵庭駅自由通路自歩道橋	黄金相生通	2004	28.20	2023	Ⅰ	2028				
黄金相生跨線橋	恵庭団地中央通	2006	238.50	2022	Ⅱ	2027				
恵庭橋	恵庭線	2008	58.70	2021	Ⅱ	2026				
西7柏木川橋	西7線	1969	63.30	2021	Ⅲ	2026	橋面防水、地覆打替え、塗装塗替	2022	2025	85
南16ルルマップ川橋	南16号島松線	1978	24.60	2024	Ⅱ	2029				
南17ルルマップ川橋	南17号島松線	1987	23.60	2024	Ⅰ	2029				
西1線漁太川橋	西1線	1988	16.10	2024	Ⅰ	2029				
南17号柏木川橋	南17号島松線	1988	38.70	2021	Ⅰ	2026				
南10西7排水橋	南10号線	1989	14.46	2024	Ⅰ	2029				
南11西7排水橋	南11号線	1989	14.46	2024	Ⅱ	2029				
南12西7排水橋	南12号島松線	1990	14.46	2024	Ⅰ	2029				
西7ルルマップ川橋	西7線	1990	44.80	2021	Ⅰ	2026				
南13西7排水橋	南13号島松線	1990	14.46	2024	Ⅰ	2029				
南16号柏木川橋	南16号島松線	1991	53.30	2021	Ⅰ	2026				
エルム東橋	エルム跨線橋側道3号線	1993	21.20	2024	Ⅰ	2029				
エルム西橋	エルム跨線橋側道4号線	1993	21.20	2024	Ⅰ	2029				
共栄橋	横断道路側道線	1997	21.50	2024	Ⅰ	2029				
南27号ユカンボシ川橋	南27号線	1999	24.06	2024	Ⅰ	2029				
南部橋	南部線	2001	49.50	2021	Ⅰ	2026				
めぐみ橋	孝子堂線	2003	57.90	2021	Ⅰ	2026				
広恵橋	南21号島松線	2008	54.60	2021	Ⅱ	2026				

恵庭市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手(予定)年度	完了(予定)年度	全体概算事業費（百万円）
側道橋	高速道路側道3号線	2008	26.10	2024	Ⅰ	2029				
西1南13排水橋	西1線	1964	5.00	2024	Ⅰ	2029				
東1南20排水橋	東1線	1970	7.30	2024	Ⅱ	2029				
南15西4排水橋	南15号線	1971	3.60	2024	Ⅱ	2029				
南18西4排水橋	南18号線	1971	3.60	2024	Ⅱ	2029				
川沿南18中用水橋	漁川沿線	1972	2.75	2021	Ⅰ	2026				
南18基線排水橋	南18号線	1976	4.00	2024	Ⅰ	2029				
農住1号排水橋	南島松農住団地1号線	1976	6.20	2024	Ⅱ	2029				
農住2号排水橋	南島松農住団地2号線	1976	6.20	2024	Ⅱ	2029				
東1南18排水橋	東1線	1977	3.25	2024	Ⅱ	2029				
南16西3排水橋	南16号島松線	1977	5.64	2024	Ⅰ	2029				
南16西4排水橋	南16号島松線	1977	5.62	2024	Ⅰ	2029				
南16西8排水橋	南16号島松線	1977	3.60	2021	Ⅰ	2026				
南17西3排水橋	南17号島松線	1977	6.56	2025	Ⅰ	2030				
東1南13排水橋	東1線	1978	7.39	2024	Ⅱ	2029				
南12基線排水橋	南12号恵庭線	1978	5.40	2024	Ⅱ	2029				
南14川沿排水橋	南14号恵庭線	1978	5.36	2024	Ⅰ	2029				
南14西1排水橋	南14号恵庭線	1978	5.37	2024	Ⅰ	2029				
南14西4排水橋	南14号島松線	1978	6.34	2025	Ⅰ	2030				
南17西4排水橋	南17号島松線	1978	6.94	2025	Ⅰ	2030				
南10西5排水橋	南10号線	1979	9.44	2024	Ⅱ	2029				
南13西4排水橋	南13号島松線	1979	9.44	2024	Ⅰ	2029				
南14基線排水橋	南14号恵庭線	1980	4.04	2025	Ⅰ	2030				
南16西1排水橋	南16号恵庭線	1980	5.36	2021	Ⅲ	2026	洗堀補修	2022	2028	3
南10西4排水橋	南10号線	1981	10.09	2025	Ⅰ	2030				
南11西4排水橋	南11号線	1981	6.41	2024	Ⅲ	2029	基礎杭補修又は函渠化	2026	2028	45
南19西3排水橋	南19号島松線	1982	7.34	2025	Ⅱ	2030				
南19西4排水橋	南19号島松線	1982	7.34	2025	Ⅰ	2030				
西4南15排水橋	西4線	1985	3.60	2024	Ⅰ	2029				
西5南15排水橋	西5線	1985	3.40	2025	Ⅰ	2030				
西3南15中排水橋（車道部）	西3線	1985	5.90	2024	Ⅰ	2029				
西3南15中排水橋（歩道部）	西3線	1985	12.18	2024	Ⅱ	2029				
南12西2排水橋	南12号恵庭線	1986	7.34	2024	Ⅰ	2029				
南10西8排水橋	南10号線	2019	2.30	2025	Ⅰ	2030				
南19基線排水橋	南19号恵庭線	1988	6.34	2025	Ⅰ	2030				
西5南8中排水橋	西5線	1990	11.24	2025	Ⅰ	2030				
学校前柏木川橋	島松北自歩道1号線	1990	29.80	2021	Ⅰ	2026				
南12西1排水橋	南12号恵庭線	1993	8.51	2025	Ⅰ	2030				
南14東2排水橋	南14号恵庭線	1994	10.58	2024	Ⅰ	2029				
めがね橋	桜町恵南線	1995	9.00	2024	Ⅰ	2029				
南14東1排水橋	南14号恵庭線	1995	9.44	2025	Ⅰ	2030				
南16東1排水橋	南16号恵庭線	1995	9.44	2025	Ⅰ	2030				
南17東1排水橋	南17号恵庭線	1995	8.44	2025	Ⅰ	2030				
南11西5排水橋	南11号線	1996	8.80	2024	Ⅰ	2029				
相生通空中歩廊	相生通	2014	59.40	2024	Ⅰ	2029				

恵庭市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画			
橋梁名	路線名	架設年度	橋長（m）	点検年度	判定区分	次回点検年度	対策内容	着手(予定)年度	完了(予定)年度	全体概算事業費（百万円）
留々真布沢歩道橋	西島松中央線	2011	24.30	2021	Ⅰ	2026				